

III متابعة سير المشاريع :

1- متابعة تقدم سير المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار البلدي لسنة 2016:

ملاحظات	المدة التعاقدية لإنجاز المشروع	الكلفة الحقيقية	الكلفة حسب البرنامج السنوي للاستثمار	بيان المشروع	علا
سيتم الاستلام الوقفي للأشغال في غضون الأيام القليلة القادمة	180 يوم	576.460,090 د	500 أ.د بما في ذلك الدراسة	- تهذيب حي الحرية 3.	01
سيتم الاستلام الوقفي للأشغال في غضون الأيام القليلة القادمة	90 يوم	89.792,100 د	170 أ.د	- تهيئة المستودع البلدي.	02
%100	100 يوم	181.951,160 د	225 أ.د	- تهيئة و توسيع شبكة التوزيع العمومي.	03
%100	150 يوم	201.598,160 د	200 أ.د	- تهيئة الملعب البلدي الرئيسي لكرة اليد.	04
%100	-	15.960,000 د	17 أ.د	- الدراسات.	05
			1.012.000,000 د	المجموع العام:	

2- متابعة تقدم سير المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار البلدي لسنة 2017:

ملاحظات	المدة التعاقدية لإنجاز المشروع	الكلفة الحقيقية	الكلفة حسب البرنامج السنوي للاستثمار	بيان المشروع	ع/ر
				<u>* تهيئة و تهيئة:</u>	
تم الحصول على الموافقة المبدئية لتمويل المشروع على إثر انعقاد لجنة التمويل بصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بتاريخ 2018/5/17 وسيتيم الاعلان عن الاستشارة المتعلقة بإنجاز المشروع في الأيام القليلة القادمة	-	-	155 أ.د	01 - تهيئة بطحاء القصر	
بصدد تقييم العروض المتعلقة بإنجاز المشروع	-	-	90 أ.د	02 تهيئة مدخل المدينة من الجهة الغربية	
				<u>* مشاريع إدارية:</u>	
بصدد الإعداد.	-	8.960,000 د	15 أ.د	01 - دراسات	
تم التزود بنسبة 100 %	-	9.941,500 د	10 أ.د	02 - إقتناء معدات نظافة و طرقات	
تم مواصلة غراسة أشجار النخيل من نوع "phoenix canariensis" في الجزء المتبقي من طريق الشاطئ وسيتيم غراسة باقي الكمية بمدخل المدينة على مستوى سوق الجمعة في الأيام القليلة القادمة	-	08 أ.د	8.8 أ.د	03 - إقتناء أشجار	
			278.800,000 د	المجموع العام:	