

VI - متابعة سير المشاريع البلدية

1- متابعة تقدم سير المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار البلدي لسنة 2016:

ملاحظات	المدة التعاقدية لإنجاز المشروع	الكلفة الحقيقية	الكلفة حسب البرنامج السنوي للاستثمار	بيان المشروع	ع/ر
نسبة تقدم الأشغال 40%	180 يوم	576.460,090 د	1500 د بما في ذلك الدراسة	- تهيئة حي الحرية 3.	01
نسبة تقدم الأشغال 70%	90 يوم	89.792,100 د	70 د	- تهيئة المستودع البلدي.	02
100%	100 يوم	181.951,160 د	225 د	- تهيئة و توسيع شبكة التوزيع العمومي.	03
100%	150 يوم	201.598,160 د	200 د	- تهيئة الملعب البلدي الرئسي لكرة اليد.	04
100%	-	15.960,000 د	17 د	- الدراسات.	05
المجموع العام:				1.012.000,000 د	

2- متابعة تقدم سير المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار البلدي لسنة 2017:

ملاحظات	المدة التعاقدية لإنجاز المشروع	الكلفة الحدقيقية	الكلفة حسب البرنامج السنوي للاستثمار	بيان المشروع	ع/ر
				<u>* تهيئة و تهذيب:</u>	
تم إحالة ملف الموافقة المبدئية على إنجاز المشروع إلى صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية.	-	-	155 أ.د.	01 - تهذيب بطحاء القصر	
تم مراسلة مكتب الدراسات المكلف بدراسة و متابعة المشروع لموافقاتنا لملف طلب العروض و الملف السري	-	-	90 أ.د.	02 تهذيب مدخل المدينة من الجهة الغربية	
				<u>* مشاريع إدارية:</u>	
بصدد الإعداد.	-	8.960,000	15 أ.د.	01 - دراسات	
تم التزود بنسبة 100 %	-	9.941,500	10 أ.د.	02 - إقتناء معدات نظافة و طرقات	
تم التزود بنسبة 20 %	-	108 أ.د.	8.8 أ.د.	03 - إقتناء أشجار	
المجموع العام:			278.800,000		