

3 جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الأولية (بالدينار)	الكلفة المحينة (بالدينار)	مرحلة الإنجاز (*)						الإنجاز المادي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المالي % (**)	ملاحظات (القبول الوقتي / القبول النهائي / ختم صفقة / فسخ صفقة/ تعطل الانجاز / تحيين برنامج/ تاجيل البرمجة لسنة لاحقة / ضم المشروع لمشروع اخر/ الغاء مشروع مع ذكر الاسباب ,,,,, الخ)
						في طور الدراسات	طلب عروض او فرز العروض او ابرام الصفقة	في طور الإنجاز	منجز	مشاريع موجلة	مشاريع ملغاة				
1	المعمورة	تهيئة و توسيع شبكة التنوير العمومي	2016	225 000,000	179 807,000	-	-	-	1	-	-	100%	179 806,840	100%	تم الختم النهائي للصفقة
2	المعمورة	تهيئة المستودع البلدي	2016	70 000,000	89 774,400	-	-	-	1	-	-	100%	80 796,960	90%	سيتم القبول النهائي للمشروع في غضون الأيام القليلة القادمة
3	المعمورة	دراسات	2016	17 000,000	15 960,000	-	-	-	1	-	-	100%	14 061,571	88%	-
4	المعمورة	تهيئة الملعب البلدي لكرة اليد	2016	200 000,000	201 582,637	-	-	-	1	-	-	100%	180 848,003	90%	سيتم القبول النهائي للمشروع في غضون الأيام القليلة القادمة
5	المعمورة	تهيئيب حي الحرية 3	2016	500 000,000	596 559,409	-	-	-	1	-	-	100%	536 903,469	90%	سيتم عرض ملف الختم النهائي للصفقة على انظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية في غضون الأيام القليلة القادمة
6	المعمورة	تهيئيب بطحاء القصر	2017	155 000,000	96 123,000	-	-	-	1	-	-	97%	0,000	0%	سيتم القبول الوقتي للمشروع في غضون الأيام القليلة القادمة
7	المعمورة	تهيئيب المدخل الغربي للمدينة	2017	90 000,000	119 761,195	-	-	-	1	-	-	100%	103 445,213	86%	تم القبول الوقتي للمشروع
8	المعمورة	دراسات	2017	15 000,000	8 960,000	-	-	-	1	-	-	100%	7 707,600	86%	-
9	المعمورة	إقتناء معدات نظافة و طرقات	2017	10 000,000	9 941,500	-	-	-	1	-	-	100%	9 941,500	100%	تم استلام المعدات
10	المعمورة	إقتناء أشجار	2017	8 800,000	8 000,000	-	-	-	1	-	-	100%	0,000	0%	سيتم استلام باقي الكمية في الأيام القليلة القادمة
11	المعمورة	تهيئيب شارع الهادي شاكر و طريق الشاطيء	2018	302 293,000	282 053,800	-	-	1	-	-	-	80%	0,000	0%	-
12	المعمورة	دراسات	2018	15 000,000	3 164,000	-	-	-	1	-	-	100%	2 531,200	80%	-
13	المعمورة	تهيئة سوق الجملة	2018	30 000,000	29 626,365	-	-	-	1	-	-	100%	26 663,728	90%	تم القبول الوقتي للمشروع
14	المعمورة	إقتناء معدات إعلامية	2018	3 000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تم ضم المشروع لمشروع اقتناء معدات الاعلامية الذي تم برمجته في البرنامج الاستثنائي لسنة 2019 و ذلك لتجميع الشراءات
15	المعمورة	تعبيد طرقات و مد الأرصفة,	2019	290 000,000	290 000,000	-	1	-	-	-	-	0%	0,000	0%	تم فتح العروض المتعلقة بتعيين مقولة لانجاز المشروع بتاريخ 07 فيفري 2020
16	المعمورة	دراسات	2019	15 000,000	2 186,550	-	-	-	1	-	-	100%	0,000	0%	-
17	المعمورة	اقتناء معدات نظافة و طرقات	2019	204 000,000	204 000,000	-	-	-	1	-	-	100%	204 000,000	100%	-
18	المعمورة	اقتناء وسائل نقل	2019	50 000,000	47 990,000	-	-	-	1	-	-	100%	47 990,000	100%	-
19	المعمورة	اقتناء معدات إعلامية	2018/2019	9 000,000	7 075,350	-	-	-	1	-	-	100%	0,000	0%	تم استلام المعدات
20	المعمورة	تهيئة فضاء السوق الأسبوعية	2019	40 000,000	40 000,000	1	-	-	-	-	-	0%	0,000	0%	بصدد ضبط مكونات المشروع
21	المعمورة	تهيئة فضاء محطة التاكسيات	2019	20 000,000	20 000,000	1	-	-	-	-	-	0%	0,000	0%	بصدد ضبط مكونات المشروع
22	المعمورة	تهيئة ملعب حي	2019	20 000,000	20 000,000	1	-	-	-	-	-	0%	0,000	0%	بصدد ضبط مكونات المشروع
23	المعمورة	دراسات تتعلق بمشروع تهيئيب حي الحومة القبلية	2019	20 000,000	19 210,000	-	-	1	-	-	-	60%	0,000	0%	تم إحالة مخطط البرنامج البيئي و الاجتماعي لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية للدرس و الإقادة
22	المعمورة	تهيئيب حي الحومة القبلية	2019	1 750 000,000	1 750 000,000	1	-	-	-	-	-	0%	0,000	0%	-