

محضر الجلسة العامة بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار 2021

1- معطيات بخصوص البلدية :

- أ - إسم البلدية : بلدية المعمورة
ب - عدد السكان بالبلدية : 8140
ت - تاريخ الجلسة : 06 ديسمبر 2020
ث - مكان الجلسة : قاعة الاجتماعات بقصر البلدية
ج - إسم ميسر الجلسة :
ح - محضر محرر من قبل : نرجس المؤدب رئيس مصلحة الشؤون العقارية والنزاعات والملك البلدي
خ - محضر مصادق عليه من طرف : عبيد الفن المؤدب رئيسة بلدية المعمورة

2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة :

عدد المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد المشاركين			العدد الجملي
		المجموع	عن بعد	حضوريا	
22	24	85	56	29	
25.88	28.23		65.88	34.11	النسبة (%)

ب - جدول الأعمال :

- 1- تقديم الإطار العام للجلسة
- 2- تقديم منهجية التقسيم الترابي للبلدية والإعلان عن قرار المجلس تقسيم المعمورة إلى منطقتين
- 3- تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية
- 4- تقديم المشاريع المتواصلة ونسبة تقدم الأشغال والاشكاليات التي تعترضها
- 5- تقديم المشاريع والبرامج الوطنية والجهوية الأخرى
- 6- تقديم نتائج التشخيص المالي وذكر الموارد المالية المخصصة (ذاتية / دعم / قروض أو مساهمات أخرى)
- 7- تقديم توزيع الموارد المالية على مختلف التدخلات والمناطق
- 8- نقاش عام والإعلان عن تمشي البلدية لإنجاز مشاريع مهيكلة

3 - وصف لعرض البلدية :

1- تقديم الإطار العام للمخطط التشاركي لسنة 2021.

- تذكر بالمقاربة التشاركية والأعمال التحضيرية التي سبقت عقد الجلسة العامة (تكوين خلية البرنامج الاستثماري برئاسة رئيس البلدية - إجراء لقاء حضوري وعن بعد مع منظمات المجتمع المدني لوضع خطة اتصالية وقد تم إعداد استبيان وتم تركيز صندوق اقتراحات ببهو الإدارة وتوزيع استمارة على المواطنين) :
- تقسيم البلدية إلى منطقتين : المنطقة العمرانية والمنطقة الفلاحية
- تقديم لمحة عن المشاريع المبرمجة خلال البرامج الاستثمارية السابقة من 2016 إلى 2020
- الإعلان عن اعتمادات التشاركية 2021 (277 ألف دينار) .
- أ- عرض نتائج التشخيص الفني : أفادت السيدة عائدة الشايب المكلفة بالمصلحة الفنية بأنه تم اعتماد منهجية معتلة أثناء إعداد التشخيص الفني لسنة 2021 بسبب جائحة كورونا وأنه تم اعتماد الطرق نفسها المعتمدة لإعداده التشخيص الفني للسنة الفارطة 2019 وتمت مراجعة وتحيين مختلف الطرقات الرئيسية والأنهج الفرعية وضبط الحالة التي عليها تلك الأنهج

كما شملت مراجعة حالة الأرصفة. ثم تم تنزيل التشخيص الفني والمالي على صفحة التواصل الاجتماعي للبلدية كما تم تعليقه ببهو الإدارة لمدة أسبوع وتم توزيع نسخ منهما على الجمعيات والمنظمات المحلية وكذلك وضعت الإدارة صندوق اقتراحات المواطنين ببهو الإدارة لتقديم مقترحاتهم حول المشاريع التنموية ولم تُسجل اعتراضات واردة من المواطنين إلى

- حدّ هذا تاريخ. وأفادت بأن الجديد في تشاركية 2021 هو تقسيم المعمورة إلى منطقتين .
- ثم قدّمت لمحة عن مدى تقدّم البرامج الاستثمارية للفترة 2016-2020 بما في ذلك كافة المعطيات المتعلقة بالمشاريع المنجزة ومدة تنفيذ تقدّمها المالي والمشاريع المتواصلة ومدى تقدّم إنجازها.
 - وإثر ذلك عرضت قائمة المشاريع التي تم اقتراحها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق عبر إعداد البرامج السنوية السابقة والتي تعرّض إنجازها لعدم توفر الاعتمادات
 - كما قدّمت برنامج التدخّل في مشروع تهذيب الحومة القبلية المدرج في البرنامج الاستثماري لسنة 2019 باعتماد قدره 1750 ديناراً. ومتابعة سير المشاريع المبرمجة لسنة 2020 (التعبيد والتتوير) .
 - كم قدّمت التشخيص الفني للمنطقة عدد 01 من خلال رسم بياني يحتوي على جرد كلي للطرق ثم قدّمت التشخيص الفني للمنطقة عدد 02.
 - **عرض نتائج التشخيص المالي :** أفادت السيدة سناء بنحميدة رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية أنّها قد اعتمدت أثناء إعدادها للتشخيص المالي على التحليل الأفقي والعمودي للموارد والنفقات للخمس سنوات الفارطة الممتدة من 2015 إلى 2020 وأنه من خلال هذا التمشي يمكن استخراج نقاط القوة ونقاط الضعف لإيجاد السبل الكفيلة بتحسين موارد البلدية وترشيد نفقاتها.
 - ثم قدّمت موارد العنوان الأول من 2015 إلى 2019 مشيرة إلى تحسن الموارد من سنة إلى أخرى وخاصة نسبة تطوّر الموارد الذاتية التي بلغت 6,9% مقارنة بالسنة المنقضية.
 - ثم قدّمت لمحة عن مفهوم الموارد المالية للبلدية التي تنقسم إلى موارد جبائية مثل (معاليم العقارات المبنية وغير المبنية والمؤسسات والنزل ولزومات الأسواق) وموارد غير جبائية (مداخيل الأكرية ومداخيل أخرى) ، وأوضحت للمواطنين أن تمويل المشاريع يكون من الموارد الجبائية ولذلك يجب عليهم الإسراع بخلاص الأداءات البلدية للحصول على الاعتمادات للمشاريع التنموية القادمة.
 - كما قدّمت تحليلاً حول استخلاص المعلوم على العقارات المبنية من 2015 إلى 2019 وتحسن المبلغ المستخلص الذي بلغت نسبته 21,91 % .
 - وأضافت بأن جملة الاعتمادات المخصصة للبرنامج الاستثماري 2021 بلغ 277.000 دينار.

4- تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية الأساسية بتلك المناطق :

أ- تقديم التقسيم الترابي :

إسم المنطقة الترابية	حدودها (تسمية حدودها)
- منطقة عدد 1	- المنطقة العمرانية : حدودها : (شمالاً: الطريق الجهوية رقم 27 في جزنها الرابط بين قرية وبني خيار - شرقاً : السبخة- غرباً: مدينة بني خيار- جنوباً : الشريط الساحلي (بحر بنداود وبومنير))
- منطقة عدد 2	- المنطقة الفلاحية : بقية المنطقة البلدية حدودها (شمالاً: الطريق المحلية رقم 597 على مستوى معصرة بنسيدهم- شرقاً: واد العين- غرباً: طريق الكسير والطريق المحلية رقم 613- جنوباً: الشريط الساحلي بحر داروفة)

التقسيم الترابي للمنطقة البلدية



(يمكن إرفاق هذا الجدول بخارطة المنطقة البلدية مبين بها التقسيم الترابي الذي قامت به البلدية)

ب - تقديم الإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمناطق البلدية :

الطرق	الأرصفة	التنوير العمومي	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%) (1)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة أو متوسطة (%) (1)	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي (%) (2)	نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي (%) (2)	
65%	20%	95%	95%	منطقة 1
10%	طرق مفتوحة	10%	0%	منطقة 2

(1) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرق أو الأرصفة المعنية على المساحة الجمالية وذلك دون اعتبار الطرق المرقمة

(2) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرق المجهزة على طول الجملي للطرق وذلك دون اعتبار الطرق المرقمة

5- تقديم مقترحات المواطنين ومدى قابلية إنجاز المشاريع المقترحة:

رقم المقترح	عدد الأشخاص المقترحين	محتوى المقترح	نوعية المشروع قرب/مهيك/إداري	المنطقة المعنية بالمشروع رقم المنطقة/البلدية	قابلية المشروع للإنجاز
1	14	تعبيد وتركيز مخفضات السرعة réducteur de vitesse بنهج الزهور	قرب	1	سيتم الإعلان عن طلب الاستشارة المتعلقة بالتعبيد في بداية شهر ماي 2021
2	02	تعبيد طريق المركز	قرب	1	تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الجهوي
3	08	تعبيد الطريق المؤدية إلى المصب العشوائي	قرب	1	
4	22	تعبيد نهج سعد زغلول	قرب	1	
5	03	تعبيد بقية شارع المغرب العربي	قرب	1	
6	01	تعبيد آخر نهج محمد الخامس	قرب	1	
7	01	تعبيد أنهج: المنصف باي- سيسيليا-الفاضل بن عاشور-ابن خلدون-تازركة-الحسين-عقبة ابن نافع-الحبيب ثامر-الرائد البجاوي-29 جانفي-الجزائر-ساحة الجمهورية-جمال عبد الناصر	قرب	1	غير قابلة للإنجاز نظرا لعدم توفر الاعتمادات الكافية. ساحة الجمهورية تم إدراجها في إطار مشروع الحومة القبلية
8	04	تعبيد نهج الشهيد محمد مخلوف	قرب	1	
9	02	تعبيد نهج العراق ونهج ابن الجزائر	قرب	1	
10	21	مد قنوات تصريف مياه الأمطار بنهج سعد زغلول	قرب	1	
11	01	مد قنوات تصريف مياه الأمطار بنهج العراق-ابن خلدون-العربي زروق	قرب	1	نهج العراق سيتم تعبيده في إطار مشاريع قرب ولا يتطلب قنوات تصريف مياه الأمطار
12	03	نقطة وتهينة السوق الأسبوعية	مهيك	1	
	02	تسيير سوق الجملة بوكلاء بيع	مهيك	1	
	01	تنوير عمومي نهج الشهيد	قرب	1	شبكة التنوير العمومي

والطرق أصبحت غير قابلة للصيانة نظرا لوضعيتها المتردية			محمد زقادر شركة محمد 5- الفاضل بن عاشور- المنصف باي- الرائد البجاوي- موريطانيا- ساحة الجمهورية		
الحل الفني : برمجة مشروع تهيئة القرية السياحية في إطار برنامج آخر باعتبار كلفته الباهضة.	1	قرب	صيانة شبكة التنوير العمومي بالقرية السياحية	01	
	1	قرب	صيانة الطرقات بالقرية السياحية	01	

6- تقديم الاستثمارات التي أنجزتها البلدية خلال الفترة 2016-2020 والمشاريع المتواصلة والمشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2020:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
- تساؤل حول عدم إتمام مشاريع 2016 - لماذا تم التراجع عن مشروع تهيئة نهج الزهور المدرج ضمن البرنامج الاستثماري تشاركي لسنة 2019؟	-المكلفة بالمصلحة الفنية : تم تنفيذ كل المشاريع التنموية لسنة 2016 - لم يتم التراجع أو التخلي عن أي مشروع من مشاريع القرب وسيتم الإعلان عن انطلاق تهيئة نهج الزهور في الأسبوع الأول من شهر جانفي 2021 . • وهناك مشروع التنوير العمومي بنهج ابن سينا والإمام سحنون المدرج ضمن تشاركية 2020 سيتم تنفيذه في السنة ذاتها لأن التمويل ذاتي وليس عن طريق قرض.

7- تقديم المشاريع الوطنية والجهوية الأخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
- متى يتم الانطلاق فعليا في تهيئة الطريق الفلاحية (طريق المركز) ؟ - م مآل تقدم سير مشروع الطريق الجهوية رقم 27 ؟	- تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الجهوي. - تم عقد جلسات عمل بخصوص عدم صرف كميات كبيرة من مياه الأمطار إلى مدينة المعمورة وإيجاد حل لحماية مدينة المعمورة من الفيضانات وخلال الجلسة الأخيرة التي تم على إثرها زيارة ميدانية طلبت رئيسة البلدية من مكتب الدراسات ورئيس المشروع لموافقاتنا بفرضيات تتضمن حماية المدينة من الفيضانات وإدماج كل من حيّ الياسمين والجزء المتبقي من شارع الزهور الذي يمر أمام تقسيم الفهري الطرابلسي ومن معه ويربط شارع ابن خلدون وذلك نظرا لتشكي وتدمير مساكني تلك المناطق إثر نزول الأمطار ولو بكميات ضئيلة.

8- تقديم المشاريع قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق عند إعداد البرامج السنوية السابقة والتي تعذر إنجازها لعدم توفر الاعتمادات:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
-	

9- اعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج الاستثمار السنوي 2021 ومصادرها:

مصدر التمويل	مصدر التمويل	المبالغ المتاحة	المبالغ المبرمج استغلالها
البلدية	تمويل ذاتي	-	-
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية	قرض	-	-
	مساعداات موظفة	-	-
	مساعداات غير موظفة	277.000.000	277.000.000
هياكل أخرى	مساعداات	-	-
المجموع		-	277.000.000

6- تقديم الاستثمارات التي أنجزتها البلدية خلال الفترة 2016-2020 والمشاريع المتواصلة المدرجة بالبرنامج الاستثماري

السنوي 2020:

أ- متابعة سير المشاريع لسنتي 2016 & 2017

ع/م	بيان المشروع	الكلفة حسب البرنامج السنوي للاستثمار	الكلفة الحقيقية	نوعية المشاريع	ملاحظات
المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2016:					
01	- تهييب حي الحرية 3.	بما في ذلك الدراسة أ.د. 500	576.460,090 د	برنامج تهييب الأحياء الشعبية	منجزة بنسبة 100%
02	- تهيئة المستودع البلدي.	أ.د. 170	89.792,100 د	إداري	منجزة بنسبة 100%
03	- تهيئة و توسيع شبكة التنوير العمومي	أ.د. 225	179.806,840 د	قرب	منجزة بنسبة 100%
04	- تهيئة الملعب البلدي الرنسي لكرة اليد.	بما في ذلك الدراسة أ.د. 200	201.598,160 د	إداري	منجزة بنسبة 100%
05	- الدراسات.	أ.د. 17	15.960,000 د	إداري	منجزة بنسبة 100%
المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2017:					
01	- تهييب بطحاء القصر	أ.د. 130	96.122,300 د	قرب	منجزة بنسبة 100%
02	تهييب مدخل المدينة من الجهة الغربية	أ.د. 90	119.761,195 د	مهيك	منجزة بنسبة 100%
03	- دراسات	أ.د. 15	8.960,000 د	إداري	منجزة بنسبة 100%
04	- اقتناء معدات نظافة و طرق	أ.د. 10	9.941,500 د	إداري	منجزة بنسبة 100%
05	- اقتناء أشجار	أ.د. 8,8	08 د	إداري	منجزة بنسبة 100%

ب- متابعة سير المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج الاستثماري التشاركي لسنتي 2018 & 2019

ع/ر	بيان المشروع	الكلفة حسب البرنامج السنوي للاستثمار	الكلفة الحقيقية	نوعية المشاريع	ملاحظات
المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018:					
01	- تهذيب شارع الهادي شاكر و طريق الشاطئ	أ.د. 302.293	312.472,818	مهيكـل	منجـزة بنسبة 100%
02	- الدراسات.	أ.د. 15	3.164,000	إداري	منجـزة بنسبة 100%
03	- تهيئة سوق الجملة.	أ.د. 30.	29 626,365	إداري	منجـزة بنسبة 100%
04	- اقتناء معدات إعلامية.	أ.د. 3	-	إداري	منجـزة بنسبة 100%
المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019:					
01	تعبيد طرقات و مد الأرصفة	أ.د. 290	-	قرب	سيتم الانطلاق في إنجاز الأشغال إثر التأشير على مقترح التعهد. من قبل مراقب المصاريف العمومية.
02	دراسات	أ.د. 15	2.186,550	إداري	نسبة تقدم إنجاز الدراسات 100%
03	اقتناء معدات نظافة و طرقات	أ.د. 204	-	إداري	تم اقتناء شاحنة
04	اقتناء وسائل نقل	أ.د. 50	-	إداري	تم اقتناء سيارة
05	اقتناء معدات إعلامية	أ.د. 6	-	إداري	تم التزوّد بالمعدات بنسبة 100%
06	تهيئة فضاء السوق الأسبوعية	أ.د. 40	-	مهيكـل	—
07	تهيئة فضاء محطة التاكسيات	أ.د. 20	-	مهيكـل	—
08	تهيئة ملعب حي	أ.د. 20	-	مهيكـل	—
09	تهذيب حي الحومة القبلية.	أ.د. 1 750	-	برنامج تهذيب الأحياء الشعبية	سيتم الإعلان عن طلب العروض المتعلق بتعيين مقاول لإنجاز أشغال المشروع في الأيام القليلة القادمة

ج- متابعة سير المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج الاستثماري التشاركي لسنة 2020

ع.م	بيان المشروع	الكلفة حسب البرنامج السنوي للاستثمار	الكلفة الحقيقية	نوعية المشاريع	ملاحظات
المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020:					
01	تجهيز المعدات بـ GPS.	أ.د. 05	-	إداري	بصدد إعداد ملف الاستشارة.
02	تهيئة قاعة متعددة الاختصاصات.	أ.د. 40	-	إداري	بصدد تحديد البرنامج الوظيفي للمشروع
03	تثمين النفايات (تهيئة وحدة و اقتناء معدات).	أ.د. 55	-	مهيكل	بصدد تحديد البرنامج الوظيفي للمشروع
04	تهيئة سوق الجملة.	أ.د. 17	-	مهيكل	بصدد إعداد الدراسة الفنية.
05	تعبيد طرق.	أ.د. 190	-	قرب	تم الإعلان عن الاستشارة المتعلقة بتعيين مكتب دراسات لانجاز الدراسة الفنية للمشروع و سيتم إحالة الملف إلى مراقب المصاريف للتأشير على مقترح التعهد في غضون الأيام القليلة القادمة.
06	ننوير عمومي.	أ.د. 70	-	قرب	تم الإعلان عن الاستشارة المتعلقة بتعيين مقاول لانجاز المشروع و سيتم إحالة الملف إلى مراقب المصاريف للتأشير على مقترح التعهد في غضون الأيام القليلة القادمة.
07	تعبيد طرق.	أ.د. 450	-	منطقة التوسع البلدي	في انتظار موافقتنا بالتمويل النهائي للتدخل بالمنطقة من قبل وزارة الشؤون المحلية و البيئة.

8 - قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق عند إعداد البرامج السنوية السابقة و التي تعذر إنجازها لعدم توفر الاعتمادات

ملاحظات	التدخلات المطلوبة				المشاريع المقترحة		
	طرق	رصيف	تصوير عمومي	تصريف مياه الأمطار		المنطقة	تاريخ مقترحات
مشروع قرب.	-	-	X	-	بج تازرقة، بج الحبيب بوقطفة، بج فينيزولا، شارع الزهور و بج عمر الخطار.	عدد 1	PAI 2017
مشروع قرب.	X	-	X	-	بج 02 مارس، بج ابن الجزائر.		
مشروع قرب.	-	-	X	-	بج المنهي سلم.		
مشروع قرب.	X	-	-	-	الجزء المتبقي من شارع الهادي شاكر و الأزقة المضرة عنه.	عدد 1	PAI 2018
مشروع قرب.	X	-	X	-	القبة السياحية.		
مشروع قرب.	X	-	X	-	بج سيسيليا، بج تركيا، بج غرناطة، بج الأرجنتين، بج جيموتي، بج غانا، بج جمال عبد الناصر.	عدد 1	PAI 2019
مشروع قرب.	X	-	X	-	بج فرحات حشاد و الأزقة المضرة عنه، بج ابن رشد و بج خالد ابن الوليد.	عدد 1	PAI 2020

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
- لماذا الاعتماد المخصص لهذه السنة ضعيف ؟	- البلدية ليس لها قدرة على التدبير كما لا يتوفر لها تمويل ذاتي

10 - تقديم المنهجية التي اعتمدها المجلس البلدي لتوزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج والمناطق المعنية بالتدخل:

أ- تقديم المنهجية:

نظرا لمشاريع تعبيد الطرقات التي استأثرت على البرامج الاستثمارية التشاركية السابقة منذ انطلاقتها سنة 2016 ، وخاصة منها مشروع تهذيب الحومة القبلية البالغ قيمته مليار و750 ألف دينار 1750.000.000 وحيث أنّ هناك نسبة الطرقات التي سيتم تعبيدها قد مثلت أكثر من 50% من جملة الطرقات والأنهج بمدينة المعمورة. وتبعاً لضعف موارد البلدية وخصوصاً بعد جائحة كورونا. وأمام توفر العقارات الصالحة للبناء برصيد الملك البلدي الخاص فقد قرّر المجلس البلدي التوجّه نحو إنجاز مشاريع اقتصادية تساهم في تحسين موارد البلدية وتطوّر ها.

ب- توزيع الاعتمادات على البرامج :

البرامج المقترحة	الكلفة	النسبة
برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين	-	-
برامج مهيكلة للمدينة	260.000.000	93.86%
برامج إدارية	17.000.000	6.13%
المجموع	277.000.000	100%

ج- توزيع الاعتمادات المخصصة لبرامج القرب على المناطق المعنية بالتدخل ضمن برنامج سنة 2021:

المناطق الترابية التي سيتم التدخل فيها خلال سنة 2021	الإعتمادات المخصصة	النسبة من مشاريع القرب
منطقة 1	-	-
منطقة 3	-	-

11 - جدول يحوّل النقاش وتبادل الآراء مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بخصوص منهجية التوزيع:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
- استحسن عيد المواطنين مقترح إنجاز مشروع دار الضيافة نظراً لما له من مردود إيجابي على ميزانية البلدية	- رئيسة البلدية : مشروع دار ضيافة هو مشروع ذو مردود اقتصادي على ميزانية البلدية كما أنه سيلعب دوراً هاماً في تطوير السياحة الداخلية بمزيد التعريف بالمعمورة كوجهة سياحية بوجود الشاطئ المميز وكذلك تطوير السياحة الطبيعية والبيئية بالمنطقة.

12 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2021 :

نوعية التدخل (*)	المنطقة	الكلفة	عدد المنتفعين	التاريخ المتوقع		الملاحظات
				لا تطلق الأشغال	لا تنتهي الأشغال	
1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين						
2- برامج مهيكلة للمدينة						

1- مشروع دار ضيافة	1	260.000 أ.د.	كافة رواد المدينة المعمورة ومتساكنيها	ماي 2021	ديسمبر 2021	
3- برامج إدارية						
1- دراسات	1	17.000 أ.د.		2021/03/01		
المجموع		277.000 أ.د.				

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2021، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها.

13- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2020 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2021:

بيان المشروع (*)	الكلفة الأصلية	الكلفة المحينة	عدد المنتفعين	تاريخ الانطلاق في الإنجاز	مدة الإنجاز	نسبة/مرحلة الإنجاز	التاريخ المتوقع لانتهاء الأشغال	ملاحظات
1- تجهيز المعدات GPS	5 أ.د.			أفريل 2021	60 يوما		جوان 2021	
2- تهيئة قاعة متعددة الاختصاصات	40 أ.د.			جوان 2021	90 يوما	مرحلة الدراسة	سبتمبر 2021	
3- تهيئة النفايات (تهيئة وحدة اقتناء معدات)	55 أ.د.	-		جويلية 2021	90 يوما	مرحلة الدراسة	أكتوبر 2021	
4- تهيئة سوق الجملة	17 أ.د.	-		ماي 2021	90 يوما	إعداد الدراسة	جويلية 2021	
5- توفير عمومي	70 أ.د.	-		أفريل 2021	100 يوما	التأشير على مقترح التعهد	جويلية 2021	
6- تعبيد طرقات (مشاريع قرب 2020)	190 أ.د.	-		سبتمبر 2021	120 يوما	مرحلة تعيين مكتب لإعداد الدراسة	ديسمبر 2021	
7- تعبيد طرقات (مشاريع قرب 2019)	290 أ.د.	298.560 أ.د.	كافة المتساكنين والرواد	جانفي 2021	120 يوما	تبليغ الصفقة	أفريل 2021	
8- تهيئة فضاء السوق الأسبوعية	40 أ.د.	-	كافة المتساكنين والرواد	أواخر سنة 2021	90 يوما	-	-	
9- تهيئة فضاء محطة التاكسي	20 أ.د.	-	كافة المتساكنين والرواد	أواخر سنة 2021	60 يوما	-	-	
10- تهيئة ملعب حي	20 أ.د.	-	كافة المتساكنين والرواد	أواخر سنة 2021	60 يوما	-	-	
11- تهيئة حي الحومة القبلية	1.705 أ.د.	1.800.000 أ.د.	كافة المتساكنين والرواد	جوان 2021	365 يوم	مرحلة طلب العروض	جوان 2022	
المجموع								

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2021، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها.

14 - تقديم النسخة الأولى من وثيقة برنامج الاستثمار السنوي 2021 وفق الأنموذج :

15 - جدول يحوّل النقاش والتفاعل المباشر مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
-استحسان الفكرة من قبل الحاضرين خاصة مع تضاعف عدد المصطافين بالمعمورة لعشرات المرات مما يساهم في تحسين المداخل الذاتية وميزانية البلدية التي تشكو من صعوبات	-البلدية لها مدخراتها من العقارات الصالحة للبناء وستعمل على إنجاز دار ضيافة في حدود المبلغ المرصود مع طلب قرض من صندوق القروض لمزيد تطوير المشروع.

وثيقة البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

وثيقة البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021										الولاية : نابل البلدية : المعمورة	
المشاريع	سنة أو سنوات الإنجاز	التكلفة (*) (1)	التكلفة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1)	الخطة التموينية (**)							
				تمويل ذاتي	قرض	مساعدات (استثنائية أو متبقية من النظام التمويني القديم)	مساعدة غير موظفة	مساهمات أخرى			
								المبلغ	المصدر		
المشاريع حسب التقييم الأولي البيئي والاجتماعي (***)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) -((3)+(2))	تقديرات المصاريف السنوية للتصيانة والإستغلال	المبلغ	المصدر	المبلغ	المصدر	المبلغ	المصدر	
0.000	-	13 600.000	3 400.000	-	0.000	0.000	17 000.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	-	260 000.000	0.000	-	0.000	0.000	260 000.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	-	0.000	5.000	-	0.000	0.000	5 000.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	-	40 000.000	0.000	-	0.000	0.000	40 000.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	-	55 000.000	0.000	-	0.000	0.000	55 000.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	-	1 700.000	15 300.000	-	0.000	0.000	17 000.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	-	19 000.000	0.000	-	0.000	0.000	90 000.000	0.000	100 000.000	0.000	
0.000	-	7 000.000	63 000.000	-	0.000	0.000	70 000.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	-	0.000	9 065.004	81 585.045	-	0.000	0.000	0.000	90 650.049	0.000	
0.000	-	0.000	16 315.982	103 445.213	-	0.000	0.000	89 000.000	0.000	30 761.195	
0.000	-	0.000	1 252.400	7 707.600	-	0.000	0.000	0.000	0.000	8 960.000	
0.000	-	0.000	31 247.282	281 225.536	-	0.000	0.000	52 293.000	0.000	250 000.000	
0.000	-	0.000	316.400	2 847.600	-	0.000	0.000	0.000	0.000	3 164.000	
0.000	-	29 856.000	268 704.000	0.000	-	0.000	0.000	214 000.000	30 000.000	46 000.000	
0.000	-	0.000	437.200	1 749.350	-	0.000	0.000	2 186.550	0.000	0.000	
0.000	-	40 000.000	0.000	0.000	-	0.000	0.000	40 000.000	0.000	0.000	
0.000	-	20 000.000	0.000	0.000	-	0.000	0.000	20 000.000	0.000	0.000	
0.000	-	20 734.634	0.000	180 848.003	-	200 000.000	0.000	0.000	0.000	1 582.637	
0.000	-	20 000.000	0.000	0.000	-	0.000	0.000	20 000.000	0.000	0.000	
0.000	-	0.000	59 655.940	536 903.469	-	0.000	525 000.000	0.000	0.000	71 559.409	
0.000	-	10 735.000	2 825.000	5 650.000	-	0.000	0.000	0.000	0.000	19 210.000	
0.000	-	1 440 000.000	360 000.000	0.000	-	0.000	1 705 000.000	0.000	0.000	95 000.000	
0	-	1 977 625.634	831 524.208	1 201 961.816	-	200 000.000	2 230 000.000	991 479.550	30 000.000	558 209.458	
					-					177 417.650	
					-					3 533 106.658	
					-					4 086 293.000	
المجموع العام											



المنطقة 1	-	-	-
المنطقة 2	-	-	-

17- نتائج الجلسة العامة :

1.17 – التنقيحات / التحسينات المباشرة بخصوص البرنامج المقدم:

في نهاية الجلسة وإثر التخلّلات والنقاشات وأمام حرص المجلس البلدي على تحسين ميزانية البلدية في كنف الشفافية والديمقراطية التشاركية ، فقد تم تقديم البرنامج التنموي لسنة 2021 كالآتي :

1- برمجة مشاريع مهيكلة تتمثل فيما يلي :

- أ- مشاريع مهيكلة : بناء دار للضيافة
- ب- مشاريع إدارية : دراسات

2.17 – ملاحظات المشاركين بخصوص خطة الاتصال المعتمدة:

- مقترح تطوير وتحسين الخطة الاتصالية مع مكونات المجتمع المدني وتفعيل لجان الأحياء لضمان نجاعة الخطة الاتصالية وتطبيقها على أرض الواقع.
- مقترح مزيد بذل البلدية لمجهودات في مجال تطوير وسائل الاتصال عبر صفحاتها الالكترونية وتحسين نوعية الإعلانات الاشهارية التي تقوم بتعليقها بالأماكن العامة لدعوة المواطنين للحضور بالجلسات العامة وتقديم مقترحاتهم التنموية.

3.17 – ملاحظات المشاركين بخصوص المنهجية المعدلة المعتمدة:

- هناك تطوّر على مستوى تحسين الخطة الاتصالية للبلدية مع مكونات المجتمع المدني مقارنة بالسنوات الفارطة وذلك من خلال تشريك القدرات الشبابية في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال في تنظيم الجلسات عن بعد وإعداد الاستبيان الالكتروني لتمكين المواطنين ومنظمات المجتمع والجمعيات من المشاركة وتقديم مقترحاتهم خلال الجلسة العامة التشاركية أو جلسة المجتمع المدني.
- اقتراح جمعية الغرفة الفتية العالمية بالمعمورة مزيد تفعيل الشراكة معها كجمعية ومع باقي الجمعيات الناشطة للتعريف بالمنهجية التشاركية وضمان أكبر لحضور المواطن بالجلسات العامة من خلال تقديم البلدية لجدول اعمال مُفصّل ودقيق للجمعيات مع إعطائها مُدة كافية لتقديم خدماتها في المخطط الاستثماري التشاركي.

4.17- مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
- تساؤل حول مفترق الطريق بنهج الزهور؟ - اقتراح تركيز علامات إرشاد وبطاقات طرقات - اقتراح تركيز مقاعد بشارع البيئة	البلدية بصدد إعادة البطاقات وسيتم تركيزها بمجرّد جاهزيتها

5.17 – ملاحق :

1.5.17 – عرض البلدية :

فقد تم الاتفاق على البرنامج التنموي لسنة 2021 كالآتي :

- 1- برمجة مشاريع مهيكلة تتمثل في بناء دار للضيافة بمبلغ 260 ألف دينار
- 2- مشاريع إدارية : دراسات

2.5.17 – صور/مقتطفات الجلسة العامة وبطاقة الحضور:







ورفعت الجلسة على الساعة السابعة مساء وحرر المحضر في تاريخه .

المعمورة في 06 ديسمبر 2020

رئيسة البلدية

عبد القن المؤدب

