

**République Tunisienne**  
**Projet e développement urbain et de gouvernance locale**  
**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en cours de mise en œuvre**

**Commune MAAMOURA.**  
**Période 2<sup>ème</sup> trimestre 2018.**

**a ) Mémoire descriptif , explicatif et justification :**

Les travaux du projet d'éclairage public sont terminées et le projet en phase d'exploitation.

Les travaux du projet de réhabilitation de cité la liberté 3 sont démarrés le 10 novembre 2017 et la réception provisoire des travaux a été acceptée le 13 juin 2018 et le projet en phase d'exploitation.

**b ) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période :**

N°	Indication du projet	Cout		Schéma de financement			Emplacement	Phase	
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autre à préciser		travaux	exploitation
01	Eclairage publique	225.000 <sup>D</sup>	179.807 <sup>D</sup>	89.000D	0	90.807 <sup>D</sup> "Crédit"	Avenue Habib Bourguiba et Liberté  Rues Meddeb Ezayani, Baghdad, Sabak Makhoulf et El Younen.	-	X
02	Réhabilitation de Cité La Liberté 3	500.000,000 <sup>D</sup>	576.460,090 <sup>D</sup>	0	504.840,000 <sup>D</sup>	71.620,000 <sup>D</sup> "Crédit" 0,090 <sup>D</sup> "Autofinancement"	Cité La Liberté 3	-	X



c) **Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :**



**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives pris et /ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01	Eclairage publique	-	X	X	-	Néant	Néant	X	-	Néant	Néant
02	Réhabilitation de Cité La Liberté 3	X	-	X	-	Néant	Néant	X	-	Néant	Néant

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

**Phase exploitation et maintenance**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	non		
01	Eclairage publique	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant
02	Réhabilitation de Cité La Liberté 3	X	-	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant

d) Mécanisme de gestion des plaintes

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

Nom de la commune : <b>Maamoura</b> Nom du point focal: <b>Meddeb Narjesse</b> Trimestre: <b>1<sup>ère</sup> trimestre 2018.</b>	
<b>Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :</b>	21
<b>Résumé synthétique du type de plaintes :</b>	- Constructions incompatibles avec les règlements d'urbanisme et non conforme avec les plans autorisés jointes au permis de bâtir. - Achèvement des travaux de constructions sans autorisations. - Règlement du plan d'aménagement urbain décrété en 2013. - Amélioration de la situation environnementale et sanitaire.
<b>Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :</b>	21
<b>Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :</b>	00

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

<b>Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:</b>	04
<b>Résumé synthétique du type de plaintes :</b>	-
<b>Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :</b>	04
<b>Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):</b>	00

**a) Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées : 0
- Nombre total de non conformités relevées : 0
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 04
- Nombre de plaintes traitées : 04
- Difficultés rencontrées : -
- Coûts induits: -

**b) Dossiers annexes**

- Dossier photos 01
- Résultats d'analyses 01
- PV de réunions et de consultations 01

