

**Projet e developpement urbain et ue gouvernance locale**  
**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en cours de mise en œuvre**

**Commune MAAMOURA.**

**Période 4<sup>ème</sup> trimestre 2019.**

**a ) Mémoire descriptif , explicatif et justification :**

\*Le projet de Réhabilitation De l'entrée Ouest de Maamoura est en phase d'exploitation.

\*Les travaux du projet de Réhabilitation De la place El KSAR est en cours des travaux.

\*Les travaux du projet de Réhabilitation de l'avenue de Hedi Chaker & la Route de la Plage ont commencés le 16 Décembre 2019.

**b ) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période :**

N°	Indication du projet	Cout		Schéma de financement				Emplacement	Phase	
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Auto financement	Crédit		travaux	exploitation
01	Réhabilitation De la place El KSAR	130.000,000 <sup>D</sup>	96.122,300 <sup>D</sup>	89.000,000 <sup>D</sup>	0	0	96.123,000 <sup>D</sup>	Place El KSAR	X	-
02	Réhabilitation de l'avenue de Hedi Chaker & la Route de la Plage	302.293,000 <sup>D</sup>	282.054,000 <sup>D</sup>	32.054,000 <sup>D</sup>	0	0	250.000,000 <sup>D</sup>	Avenue de Hedi Chaker & Route de la Plage	X	-

**c ) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :**

**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEA C) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives pris et /ou engagés
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en coure		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01	Réhabilitation De la place El KSAR	-	X	X	-	Néant	Néant	-	-	Néant	Néant

02	de l'avenue de Hedi Chaker & la Route de la Plage	-	X	X	-	Néant	Néant	-	-	Néant	Néant
----	---	---	---	---	---	-------	-------	---	---	-------	-------

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

**Phase exploitation et maintenance**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	non		
01	Eclairage publique "PAI 2016"	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant
02	Réhabilitation de Cité La Liberté 3 "PAI 2016"	X	-	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant
03	Réhabilitation De l'entrée Ouest de Maamoura "PAI 2017"	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant

**d) Mécanisme de gestion des plaintes**

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

Nom de la commune : Maamoura Nom du point focal: Meddeb Narjese Trimestre: 4 <sup>ème</sup> trimestre 2019.	
<b>Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :</b>	13
<b>Résumé synthétique du type de plaintes :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Constructions incompatibles avec les règlements d'urbanisme et non conforme avec les plans autorisés jointes au permis de bâtir.</li> <li>- Achèvement des travaux de constructions sans autorisations.</li> <li>- Règlement du plan d'aménagement urbain décrété en 2013.</li> <li>- Amélioration de la situation environnementale et sanitaire.</li> </ul>

Président de la Commune  
**Abir Elfen Meddeb**  


Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	13
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	00
Résumé synthétique du type de plaintes :	-
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	00
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	00

a) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées : Visites Régulières
- Nombre total de non conformités relevées : 0
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 00
- Nombre de plaintes traitées : 00
- Difficultés rencontrées : -
- Coûts induits: -

b) Dossiers annexes

- Dossier photos 01
- Résultats d'analyses 02
- PV de réunions et de consultations 00

