

République Tunisienne
Projet e développement urbain et de gouvernance locale
Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune MAAMOURA.

Période 3^{ème} trimestre 2017.

a) Mémoire descriptif , explicatif et justification :

Les travaux du projet d'éclairage publique sont terminées et la réception provisoire des travaux est prévu au cours des prochains jours.

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période :

N°	Indication du projet	Cout		Schéma de financement			Emplacement	Phase	
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autre à préciser		travaux	exploitation
01	Eclairage publique	225.000 ^D	179.807 ^D	89.000D	0	90.807 ^D "Crédit"	Avenue Habib Bourguiba et Liberté Rues Meddeb Ezayani, Baghdad, Sabak Makhoulf et El Younen.	-	X

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :

Phase travaux

I n a s e t r a v a u x											
N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives pris et /ou engagées
				Mesures des travaux		Mesures correctives du trimestre précédent					
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours				oui	non		
01	Eclairage publique	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	non		
01	Eclairage public	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : Maamoura	
Nom du point focal: Meddeb Narjesse	
Trimestre: 3 ^{ème} trimestre 2017.	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	25
Résumé synthétique du type de plaintes :	- Constructions incompatibles avec les règlements d'urbanisme et non conforme avec les plans autorisés jointes au permis de bâtir. - Achèvement des travaux de constructions sans autorisations. - Règlement du plan d'aménagement urbain décrété en 2013. - Amélioration de la situation environnementale et sanitaire.
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	25
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

Le Président de la délégation spéciale
Zouhair Meddeb

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	0
Résumé synthétique du type de plaintes :	-
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	0
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	0

a) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées : 0
- Nombre total de non conformités relevées : 0
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 0
- Nombre de plaintes traitées : 0
- Difficultés rencontrées : -
- Coûts induits: -

b) Dossiers annexes

- Dossier photos -
- Résultats d'analyses -
- PV de réunions et de consultations -

Le Président de la Délégation spéciale
Zouhair Meddeb