

**République Tunisienne**  
**Projet e développement urbain et de gouvernance locale**  
**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en cours de mise en œuvre**

**Commune MAAMOURA.**  
**Période 4<sup>ème</sup> trimestre 2021.**

**a ) Mémoire descriptif , explicatif et justification :**

- \*Le projet de Réhabilitation De l'entrée Ouest de Maamoura est en phase d'exploitation.
- \*Les travaux du projet de Réhabilitation De la place El KSAR est en phase d'exploitation.
- \*Les travaux du projet de Réhabilitation de l'avenue de Hedi Chaker & la Route de la Plage est en phase d'exploitation.
- \*Les travaux du projet de Revêtement des voiries "projet de proximité" programme 2019 sont terminées le 09 juillet 2021 et la réception provisoire des travaux a été acceptée le 13 octobre 2021 et le projet en phase d'exploitation.
- \*Les travaux du projet d'éclairage Public "projet de proximité" programme 2020 ont terminées le 28 Aout 2021 et la réception provisoire des travaux a été acceptée le 13 octobre 2021 et le projet en phase d'exploitation.



**b ) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période :**

N°	Indication du projet	Cout		Schéma de financement				Emplacement	Phase	
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Auto financement	Crédit		travaux	exploitation
01	Réhabilitation De l'entrée Ouest	89.000,000 <sup>D</sup>	119.761,195 <sup>D</sup>	89.000,000 <sup>D</sup>	0	30.761,195 <sup>D</sup>	0	Entrée Ouest de Maamoura	-	X
02	Réhabilitation De la place El KSAR	130.000,000 <sup>D</sup>	96.122,300 <sup>D</sup>	89.000,000 <sup>D</sup>	0	0	96.123,000 <sup>D</sup>	Place El KSAR	-	X
03	Réhabilitation de l'avenue de Hedi Chaker & la Route de la Plage	302.293,000 <sup>D</sup>	312.472,818 <sup>D</sup>	52.292,800 <sup>D</sup>	0	10.180,018 <sup>D</sup>	250.000,000 <sup>D</sup>	Avenue de Hedi Chaker & Route de la Plage	-	X
04	Revêtement des voiries	298.560,000 <sup>D</sup>	324.785,033 <sup>D</sup>	214.000,000 <sup>D</sup>	0	30.000,000 <sup>D</sup> مساعدّة استثنائية 34.785,033 <sup>D</sup> تمويل ذاتي	46.000,000 <sup>D</sup>	Avenue Ezzouhour Rues : Irak, Tarak Ibnou Zied Taher Sfar et Rue Erraed El Bjaoui	-	X
05	Eclairage Public "Programme 2020"	70.000,000 <sup>D</sup>	69.820,983 <sup>D</sup>	69.820,983 <sup>D</sup>	0	0	0	Rue Imam Sahnoun Rue Ibnou Sina	-	X

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :

**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives pris et /ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01	Revêtement des voiries	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-
02	Eclairage Public "Programme 2020"	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

**Phase exploitation et maintenance**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	non		
01	Réhabilitation De l'entrée Ouest de Maamoura "PAI 2017"	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant
02	Réhabilitation De la place EI KSAR	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant
03	Réhabilitation de l'avenue de Hedi Chaker & la Route de la Plage	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant
04	Revêtement des voiries	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant
05	Eclairage Public "Programme 2020"	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant

Néant  
Président de la Commune  
Abir Eken Meddeb  
COMMUNE DE MAAMOURA

d) Mécanisme de gestion des plaintes

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

Nom de la commune : <b>Maamoura</b> Nom du point focal: <b>Meddeb Narjese</b> Trimestre: 4 <sup>ème</sup> trimestre 2021.	
<b>Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :</b>	32
<b>Résumé synthétique du type de plaintes :</b>	- Constructions incompatibles avec les règlements d'urbanisme et non conforme avec les plans autorisés jointes au permis de bâtir. - Achèvement des travaux de constructions sans autorisations. - Règlement du plan d'aménagement urbain décrété en 2013. - Amélioration de la situation environnementale et sanitaire. - Elevage des animaux dans des zones résidentielles. - Exploitation anarchique de domaine public routier.
<b>Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :</b>	32
<b>Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :</b>	00

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

<b>Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:</b>	00
<b>Résumé synthétique du type de plaintes :</b>	-
<b>Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :</b>	00
<b>Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):</b>	00

**a) Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées : Visites Régulières
  - Nombre total de non conformités relevées : 0
  - Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
  - Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
  - Nombre de plaintes reçues : 32
  - Nombre de plaintes traitées : 32
  - Difficultés rencontrées : -
  - Coûts induits: -
- b) Dossiers annexes**
- Dossier photos -
  - Résultats d'analyses -
  - PV de réunions et de consultations -
  - PV de réception provisoire 02

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR  
 la Commune  
 Abir Elfan Meddeb  
 MAAMOURA