

**République Tunisienne**  
**Projet e développement urbain et de gouvernance locale**  
**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en cours de mise en œuvre**

**Commune MAAMOURA.**  
**Période 1<sup>ère</sup> trimestre 2018.**

**a ) Mémoire descriptif , explicatif et justification :**

Les travaux du projet d'éclairage publique sont terminées et la réception provisoire des travaux a été acceptée le 01 novembre 2017 et le projet en phase d'exploitation.

Les travaux du projet de réhabilitation de cité la liberté 3 sont démarrés le 10 novembre 2017 et ils sont en cours d'exécution.

**b ) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période :**

N°	Indication du projet	Cout		Schéma de financement			Emplacement	Phase	
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autre à préciser		travaux	exploitation
01	Eclairage publique	225.000 <sup>D</sup>	179.807 <sup>D</sup>	89.000D	0	90.807 <sup>D</sup> "Crédit"	Avenue Habib Bourguiba et Liberté  Rues Meddeb Ezayani, Baghdad, Sabak Makhlouf et El Younen.	-	X
02	Réhabilitation de Cité La Liberté 3	500.000,000 <sup>D</sup>	576.460,090 <sup>D</sup>	0	504.840,000 <sup>D</sup>	71.620,000 <sup>D</sup> "Crédit" 0,090 <sup>D</sup> "Autofinancement"	Cité La Liberté 3	X	-



Président de la délégation spéciale  
**Zouhair Meddeb**

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives pris et /ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours	Mesures correctives du trimestre précédent	oui	non	oui	non		
01	Eclairage public	-	X	X	-	Néant	Néant	X	-	Néant	Néant
02	Réhabilitation de Cité La Liberté 3	X	-	X	-	Néant	Néant	-	X	Néant	Néant

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons		Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées	
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours	Mesures correctives du trimestre précédent	oui	non	oui	non		
01	Eclairage public	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	-	Néant	Néant



c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :


Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives pris et /ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01	Eclairage publique	-	X	X	-	Néant	Néant	X	-	Néant	Néant
02	Réhabilitation de Cité La Liberté 3	X	-	X	-	Néant	Néant	-	X	Néant	Néant

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	non		
01	Eclairage publique	-	X	X	-	Néant	Néant	Néant	Néant

Le Président de la délégation spéciale  
  
**Zouhair Meddeb**  
